

馬偕醫學大學局限空間作業前檢點表

施工事業單位名稱：_____作業種類：_____

作業地點：_____

實施檢點人簽名：_____檢點時間：____年__月__日__時__分

1. 作業場所空氣測定	參考值	檢測結果是否安全
氧氣濃度	>18%	是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☐
可燃性氣體爆炸下限	<30%	是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☐
一氧化碳	TWA < 35ppm	是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☐
硫化氫	Ceiling < 10ppm	是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☐
二氧化碳	STEL < 5000ppm	是 ☐ 否 ☐ 不適用 ☐
其他		

2. 確認已隔絕所有危害能源			
所有導管是否已隔絕及使用盲板	是□	否□	不適用□
其他附屬設備是否已完全隔絕	是□	否□	不適用□
所有電源設備是否關掉	是□	否□	不適用□
監視人員是否可完全監控人員出入及機具	是□	否□	不適用□
共同管溝、水箱儲槽是否已可進入	是□	否□	不適用□

3. 通風換氣必須審慎進行	
使用自然通風是否足夠	是□ 否□ 不適用□
機械通風是否足夠	是□ 否□ 不適用□

4. 個人防護具		
是否必須使用呼吸防護具	是□	否□ 不適用□
監視人員是否已受過緊急救援及監視任務相關之教育訓練	是□	否□ 不適用□
救援設備是否已備妥且測試過	是□	否□ 不適用□
個人防護具是否已備妥	是□	否□ 不適用□

5. 緊急應變		
所有工作人員均熟悉救援方法	是 ☐	否 ☐ 不適用 ☐
監視人員是否了解不得進入局限空間直到救援抵達	是 ☐	否 ☐ 不適用 ☐

6. 通訊設備需備妥		
監視人員與勞工之通訊	是□	否□ 不適用□
監視人員與救援單位之通訊	是□	否□ 不適用□
警報系統是否堪用	是□	否□ 不適用□

7. 工具和設備			
是否防爆	是	否	不適用
是否所有電器設備具漏電斷路器	是	否	不適用
漏電斷路器及電源接頭是否置於局限空間外	是	否	不適用

8.其他重要事項說明：_____